



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORA - MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LAGO "BEM VIVER" DE ARAPORÃ

DATA: JANEIRO DE 2019

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARAPORÃ - MG

VALOR: R\$ 3.769.295,83

TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES															
				01		02		03		04		05		06		07		08	
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,27%	274.003,87	10,00%	27.400,39	10,00%	27.400,39	15,00%	41.100,58	20,00%	54.800,77	15,00%	41.100,58	15,00%	41.100,58	10,00%	27.400,39	5,00%	13.700,19
B	INFRAESTRUTURA GERAL	62,07%	2.339.632,88	20,00%	467.926,58	20,00%	467.926,58	15,00%	350.944,93	20,00%	467.926,58	10,00%	233.963,29	5,00%	116.981,64	5,00%	116.981,64	5,00%	116.981,64
C	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE	4,46%	168.018,52		0,00		0,00	25,00%	42.004,63	25,00%	42.004,63	10,00%	16.801,85	15,00%	25.202,78	15,00%	25.202,78	10,00%	16.801,85
D	CONSTRUÇÃO DE 2 SANITÁRIOS	2,97%	111.826,34		0,00		0,00	25,00%	27.956,59	25,00%	27.956,59	10,00%	11.182,63	15,00%	16.773,95	10,00%	11.182,63	15,00%	16.773,95
E	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PARA 25 PESSOAS	2,37%	89.506,91		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	44.753,46	20,00%	17.901,38	20,00%	17.901,38	10,00%	8.950,69
F	CONSTRUÇÃO DE 2 UNIDADE DE QUIOSQUE PARA 50 PESSOAS	5,68%	213.967,36		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	106.983,68	20,00%	42.793,47	20,00%	42.793,47	10,00%	21.396,74
G	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2,50%	94.324,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	47.162,04	40,00%	37.729,63	10,00%	9.432,41
H	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	1,69%	63.577,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	31.788,53	40,00%	25.430,82	10,00%	6.357,71
I	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	0,50%	18.704,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	9.352,07	50,00%	9.352,07
J	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,63%	23.859,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	11.929,74	50,00%	11.929,74
K	CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY	4,63%	174.602,80		0,00		0,00	50,00%	87.301,40	50,00%	87.301,40		0,00		0,00		0,00		0,00
L	INFRAESTRUTURA EXTERNA	5,23%	197.272,42		0,00		0,00		0,00	5,00%	9.863,62	20,00%	39.454,48	25,00%	49.318,11	20,00%	39.454,48	30,00%	59.181,73
	TOTAL SIMPLES (%)			13,1%		13,1%		14,6%		18,3%		13,1%		10,3%		9,7%		7,7%	
	TOTAL ACUMULADO (%)	100%	3.769.295,83	13,1%		26,3%		40,9%		59,2%		72,3%		82,6%		92,3%		100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)			495.326,96		495.326,96		549.308,13		689.853,59		494.239,97		389.022,48		365.359,03		290.858,71	
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)			495.326,96		990.653,93		1.539.962,05		2.229.815,64		2.724.055,61		3.113.078,09		3.478.437,12		3.769.295,83	