



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ

Construção de Unidades Habitacionais no município de Araporã - MG												DATA:		abr/18		
:	Bairros Diversos									INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos						
VALOR:	R\$ 3.210.564,02			TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES												
				Mês -	01	Mês -	02	Mês -	03	Mês -	04	Mês -	05	Mês -	06	
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	0,78	18.069,27	50%	9.034,64	50%	9.034,64						0,00			
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,11	1.747,06	50%	873,53	50%	873,53						0,00			
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,23	23.948,08	50%	11.974,04	10%	2.394,81	10%	2.394,81	10%	2.394,81	10%	2.394,81	10%	2.394,81	
4	INFRAESTRUTURA	10,15	323.264,35	30%	96.979,31	60%	193.958,61	10%	32.326,44				0,00			
5	ESTRUTURA	12,61	388.617,12			50%	194.308,56	50%	194.308,56				0,00			
6	PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação)	8,79	262.226,60			20%	52.445,32	50%	131.113,30	30%	78.667,98		0,00			
7	COBERTURA	9,23	326.109,38							50%	163.054,69	50%	163.054,69			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,59	213.452,90	15%	32.017,94	15%	32.017,94	25%	53.363,23	15%	32.017,94	15%	32.017,94	15%	32.017,94	
9	INSTALAÇÕES HIDOSSANITÁRIAS	9,43	311.370,64	15%	46.705,60	15%	46.705,60	25%	77.842,66	15%	46.705,60	15%	46.705,60	15%	46.705,60	
10	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	4,05	121.831,20									50%	60.915,60	50%	60.915,60	
11	REVESTIMENTOS	13,47	422.675,54					20%	84.535,11	50%	211.337,77	30%	126.802,66			
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	6,38	228.850,22							50%	114.425,11	50%	114.425,11			
13	ESQUADRIAS	10,57	376.253,58									100%	376.253,58			
14	PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)	6,30	183.482,48									30%	55.044,74	70%	128.437,74	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,28	8.665,60											100%	8.665,60	
	TOTAL SIMPLES (%)			6,15%		16,56%		17,94%		20,20%		30,45%		8,69%		
	TOTAL ACUMULADO (%)	100,0	3.210.564,02	6,15%		22,72%		40,65%		60,86%		91,31%		100,00%		
VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)						197.585,04		531.738,99		575.884,10		648.603,89		977.614,73		279.137,28
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)						197.585,04		729.324,04		1.305.208,13		1.953.812,02		2.931.426,75		3.210.564,02